

Ostrołęka, dnia 25.03.2015r.

IFE.0003.7.2015

Pan
Maciej Kleczkowski
Radny Miasta Ostrołęki


W odniesieniu do interpelacji nr 7/2015 z dnia 13.03.2015r. uprzejmie informuję, iż zgodnie z zawartą pomiędzy Miastem Ostrołęka i Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni umową na wykonanie inwestycji pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” termin zakończenia robót określono do dnia 30.04.2015r.

W trakcie realizacji inwestycji z powodu zbyt niskiej nośności gruntu pod posadowienie obiektów stanowiących przedmiot zamówienia wykonano niezbędne roboty dodatkowe poprawiające nośność gruntu. Na powyższą okoliczność Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót. W związku z w/w wnioskiem Miasto Ostrołęka wystąpiło z zapytaniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o możliwość zmiany terminu zakończenia robót.

Odnosnie zgodności realizacji robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym element umowy odnotowano opóźnienie przede wszystkim przy realizacji obiektu hali technologicznej kompostowni. Wykonawca zobowiązał się zakończyć roboty budowlane i montażowe w powyższym obiekcie w pierwszej połowie kwietnia 2015r.

Opóźnienie realizacji robót w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pewnym zakresie wynikają z konieczności wykonania w/w robót dodatkowych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące dofinansowania unijnego informuję, że w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie dofinansowania do projektu.

PREZYDENT MIASTA

Janina Gajda