

# **PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI**

## **INFORMACJA**

**o realizacji zadań zawartych**

**w**

**„WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM**

**DLA MIASTA OSTROŁĘKI**

**NA LATA 2008-2012”**

**za lata 2008-2010**

ZATWIERDZAM:

Ostrołęka, marzec 2011r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki opracowywany jest od 2000 roku. Ma charakter kroczący z pięcioletnim horyzontem czasowym, dlatego też każdy pierwszy rok planu jest jednocześnie rokiem budżetowym miasta.

Zgodnie z procedurą, przyjętą w uchwale nr 18/IV/2002r. z dnia 30.12.2002r. i uchwałą nr 74/XII/2003r. z dnia 25.09.2003r. Rady Miejskiej w Ostrołęce, w sprawie pięcioletnich planów inwestycyjnych Miasta Ostrołęki, aktualizacja oraz korekty do planu wprowadzane były w okresach półrocznych. Zasada ta została zmieniona Uchwałą Nr 33/V/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.01.2007r. w myśl której aktualizacja planu następuje po każdorazowych zmianach dokonanych w budżecie miasta w zakresie zadań ujętych w planie WPI bez podejmowania odrębnej uchwały o zmianie planu.

W wyniku odstąpienia Miasta Ostrołęki od sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokument ten nie był opracowywany od 2009r. W związku z tym, że Miasto Ostrołęka zamierza powrócić do corocznego opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zasadnym jest sporządzenie informacji z realizacji WPI 2008-2012 zawierającej dane dotyczące realizacji i wydatkowanych kwot w ramach wpisanych do WPI 2008-2012 inwestycji na przestrzeni lat 2008-2010.

\* \* \*

Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rok 2008 był rokiem budżetowym, przyjęty został uchwałą nr 146/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007r.

W dniu przyjęcia plan zawierał 197 zadań. Łączne nakłady środków inwestycyjnych niezbędne na realizację przyjętego planu we wszystkich pięciu latach jego realizacji obejmowały kwotę 279.738 tys. zł. Nakłady środków inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przyjętego planu w latach 2008-2010 (dla których sporządzana jest informacja z realizacji WPI 2008-2012 ) wynosi 220.838,7 tys. zł. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 przedstawia wykonanie wpisanych w plan inwestycji do końca 2010 roku włącznie.

Środki na realizację zadań w sprawozdawanym roku budżetowym pochodziły z budżetu miasta, z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetów innych realizatorów zadań (jak OPWiK Sp. z o.o., OPEC Sp z o.o., OTBS) oraz źródeł pozabudżetowych, do których wystąpiono o pozyskanie środków. Były to planowane pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki funduszy unijnych jak Fundusz Spójności, Regionalny Program Operacyjny Województwa

2Informacja o realizacji zadań zawartych w WPI 2008-2012.

Mazowieckiego 2007-2013. Źródła finansowania poszczególnych zadań były oznaczane przy nazwach zadań inwestycyjnych.

\* \* \*

W okresie sprawozdawczym, dokonano szeregu zmian polegających na łączeniu, dzieleniu poszczególnych inwestycji oraz zmian w nazwach zadań i latach ich realizacji.

Dokonano zmiany nazw następujących zadań:

- „Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego” na „Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego”,
- „Budowa ul. Lelewela” na „Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce”,
- „Budowa ul. Sierakowskiego” na „Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego”,
- „Przebudowa ul. Targowej” na „Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – I etap (odcinek od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)”,
- „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” na „Przebudowa drogi krajowej Nr 61 w Ostrołęce”,
- „Remont budynków Urzędu Miejskiego” na „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta przy Pl. Gen. J. Bema 1”,
- „Przedszkole Miejskie Nr 5 Oddz. Integracyjny likwidacja barier architektonicznych, termomodernizacja budynku” na „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z oddziałem integracyjnym”,
- „Żłobek Miejski - termomodernizacja ścian i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej” na „Remont i termomodernizacja Żłobka Miejskiego”,
- „Remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 z zagospodarowaniem terenu” na „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2”,
- „Budowa ul. Jarzębinowej (od ul. Leszczynowej do ul. Leśnej)” na „Budowa ul. Jarzębinowej i ul. Leszczynowej”,
- „Sala kinowo-konferencyjna przy OCK” na „Adaptacja i wyposażenie Sali kinowo-konferencyjnej przy Ostrołęckim Centrum Kultury”,
- „Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "Lokalnym Programem Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki" na „Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu „Tani Bar” przy ul. Kilińskiego”,

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni tartanowej przy ul. Witosa 1” na „Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ostrołęce w ramach programu „Orliki Lekkoatletyczne”,
- „Remont obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4” na „Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4”,
- „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10”.

Ponadto z zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 61 w Ostrołęce” wydzielono rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej. Odcinek ten funkcjonuje jako nowa inwestycja pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa”.

Dodatkowo połączono zadania pn. „Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta gm.Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego” i „Budowa ul. Sierakowskiego” w jedną inwestycję pn. „Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego”.

Ze względu na prowadzone prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta niezbędne jest wypracowanie nowej, spójnej ze Strategią formy prezentowania planu, jego aktualizacji oraz metodyki opracowania kolejnych edycji planu jako narzędzia realizacji Strategii.

Osobą odpowiedzialną do przedstawienia materiału w toku prac legislacyjnych i na sesję Rady Miasta jest Pan Mieczysław Hendożko Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich.

*Informację sporządziła Marta Baczevska, Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich, tel. 29 764 68 11 wew.225.*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	IWD-10/03	2006	2009	540,4	915,90	2009-2012	523,5	Wykonano I etap polegający na budowie chodnika przy ul.Z.Padlewskiego po prawej stronie. Odbiór nastąpił 26.08.2010r. Opracowano projekty przebudowy ulicy Padlewskiego i Sierakowskiego.
2.	Opracowanie ewidencji dróg	IWD-016/01	2001	2008	532,2	528,20	2001-2008	275,9	Zadanie zrealizowano w grudniu 2008r. Polegało ono na opracowaniu ewidencji dróg i mostów, w tym dokonaniu zakupu oprogramowania specjalistycznego, przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programów i opracowaniu dokumentacji ewidencyjnej.
3.	Budowa ul. Łęczysk	IW-028/00	2003	2010	525,6	1 958,00	2003-2011	869,5	W ramach zadania została wykonana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz podbudowę, wjazdy bramowe i chodniki z betonowej kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie ulicy, usunięto kolizje, oświetlenie uliczne. Jest projekt budowlany na branże drogową, elektryczną i kanalizację deszczową i pozwolenie na budowę z dnia 10.03.2009r. Realizacja przewidziana jest na lata 2011-2012.

4.	Budowa ul. Korczaka	IWD-20/03	2005	2010	516,2	5 000,00	2005-2010	8.230,4	<p>Zrealizowano I etap łączący ul. Sienkiewicza z ul. Poznańską. Wybudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z kostki brukowej, ścieżkę rowerową z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy i przebudowę sieci ciepłowniczej. W trakcie realizacji jest II etap - od ul. Poznańskiej do ul. Goworowskiej.</p> <p>Miasto otrzymało dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura drogowa w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 4.959.025,88 zł</p>
5.	Przebudowa drogi krajowej nr 61 XX	RD/001/00	1996	2010	474,2	33 245,00	1996-2012	8.576,4	<p>1. Realizacja odcinka ulic Mostowa-Traugutta na odcinku od Mostu na rz. Narew do ul. Parkowej została zakończona i odebrana w dniu 11.09.2009r. Dokonano przebudowy nawierzchni drogowej w ul. Mostowej (od ul. Szpitalnej ze skrzyżowaniem z ul. Bogusławskiego do ul. Kickiego) i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego i przejść dla pieszych do I LO oraz budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w ul. Traugutta do ul. Szkolnej. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe a także próbne obciążenie mostu żelbetowego przez rzekę Narew wraz z oceną nośności mostu. Wymieniono stolarke okienną w budynkach mieszkalnych na okna o podwyższonej izolacyjności. Wykonano przebudowę odcinka ulicy od Mostu na rz. Narew do ul. Witosa: nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z kostki brukowej, sygnalizację świetlną, oświetlenie ulicy, kanalizację deszczową.</p> <p>2. Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą II etapu (ul. Traugutta i ul. I AWP).</p>

							2010-2011	11,9	3. Wydzielono z dokumentacji rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej. Odcinek ten funkcjonuje jako projekt pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa" i otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi 4 589 034,37 PLN, dofinansowanie wynosi 3 306 909,11 PLN co stanowi 72% kosztów kwalifikowalnych projektu.
									4. Opracowano projekt przebudowy ulic I AWP i Warszawskiej.
6.	Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną	IW-001/00	2000	2010	451,4	1 320,00	2000-2011	40,9	Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
7.	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Witosza, Ostrowska i ul. Słowackiego w Ostrołęce XX	RD-002/00	1995	2013	451,4	40 900,00	2005-2010	10.130,7	Inwestycja została podzielona na dwa zadania: 1.Przebudowa ul.Witosza z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627) I etap zakończono 30.06.2010r., II etap zakończono - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, 2 ronda na skrzyżowaniach, chodniki z kostki brukowej, parkingi z kostki brukowej, oświetlenie ulicy i parkingów oraz kanalizację deszczową - przyłącza.
							1995-2013	661,9	2. Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego - realizowany jest odcinek ul. Słowackiego od torów kolejowych do granicy miasta. Opracowano projekty budowlane i uzyskano pozwolenia.

8.	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	IWD-13/01	2007	2011	448	12 000,00	2007-2012	297,5	Opracowano projekt przebudowy ulicy oraz dokumentację w celu dokonania wykupu gruntów. Aktualnie Miasto Ostrołęka jest w trakcie wypłat odszkodowań.
9.	Budowa obwodnicy – etap II dokumentacja projektowa, wykup gruntów	IW-012/00/02	2009	2011	368,6	2 500,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
10.	Przebudowa ul. Zawadzkiego z odwodnieniem	IWD-5/02	2009	2010	337,2	600,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
11.	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	IW-026/00	1998	2010	334,6	993,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010. W roku 2011 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
12.	Budowa ul. Kaczyńskiej od Alei Jana Pawła II do ul. Starowiejskiej	IWD-4/03	2008	2010	327,6	2 000,00	2008-2011	921,9	W trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia robót - 30.06.2011r. Aktualnie realizowana jest kanalizacja deszczowa. Przebudowano linię energetyczną S.N. Miasto otrzymało dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura drogowa w wysokości 50% zadania, tj. 2.581.660,91zł
13.	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	IWD-08/01	2009	2009	322,2	490,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
14.	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	IW-030/00	2001	2008	239,8	7 680,40		2.071,0	<b>ZADANIA ZREALIZOWANE W 2008r.</b> <b>1. Budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów bramowych w ulicach: Sadowej, Agrestowej i Malinowej - zadanie zakończone i odebrane.</b>



						<p><b>2. Budowa oświetlenia drogowego ul.Barzykowskiego (na odc. od ul.Skierkowskiego do ul.Korzeniowskiej)-</b> opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie ulicy.</p>
						<p><b>3. Przebudowa nawierzchni ulic Jarzębinowej i Grabowej</b> - zadanie zakończone</p>
						<p><b>4. Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej</b> - zadanie zakończone.</p>
						<p><b>5. Budowa ulic: Błękitnej i Turkusowej wraz z odwodnieniem-</b> zadanie zakończone.</p>
						<p><b>6. Przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych 17 i 19 ul. 11 Listopada</b> - zadanie zakończone.</p>
						<p><b>7. Utwardzenie placu przy budynku handlowo-usługowym ul.Goworowska 15 E</b> - zadanie zakończone.</p>
					1.866,2	<b>ZADANIA AREALIZOWANE W 2009r.</b>
						<p><b>1. Budowa ul.Komisji Edukacji Narodowej</b> - zadanie zakończone, odebrane. Wykonano nawierzchnię jezdni - bitumiczną, chodniki i wjazdy bramowe z kostki betonowej.</p>
						<p><b>2. Przebudowa nawierzchni ulicy Wesołej</b> wraz z nawierzchnią chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego-zadanie zakończone.</p>

<p><b>3. Budowa ulicy Dąbrowskiej na odcinku od ul.Kasprowicza do ul.Prusa.</b> Zakończono realizację nawierzchni jezdni-bitumiczna oraz chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulic Prusa i Dąbrowskiej - zadanie odebrane.</p>
<p><b>4. Budowa drogi dojazdowej do WSAP i KMP od ul.Goworowskiej</b>-zadanie zakończone i odebrane.</p>
<p><b>5. Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Grabowej</b> -zadanie zakończone i odebrane.</p>
<p><b>6. Budowa ul. Gospodarczej.</b> Dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienkę ściekową.</p>
<p><b>7. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Jeżynowej</b> - zadanie zakończone.</p>
<p><b>8. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ul. Tęczowej i ul. Kolorowej</b> - zadanie zakończone.</p>
<p><b>9. Budowa drogi dojazdowej przy "Starej Chacie" od ul. 11 Listopada</b> - zadanie zakończone. Wykonano jezdnię, chodnik i wjazdy z kostki brukowej, sieć wodociągową, kanalizację deszczową.</p>
<p><b>10. Przebudowa chodników przed budynkami wielorodzinnymi: ul. Chętnika 6, ul. Kolberga 3.</b> - zadanie zakończone.</p>

						1.436,7	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE W 2010r.</b>
							<p><b>1. Budowa parkingu przy ul. Kaczyńskiej</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej - 47 miejsc postojowych dla samochodów.</p>
							<p><b>2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Goworowskiej 35</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Uzyskano 12 miejsc postojowych.</p>
							<p><b>3. Przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych ul. Traugutta 4 i ul. Traugutta 2B</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej.</p>
							<p><b>4) Remont chodnika i zagospodarowanie terenu położonego przy budynku wielorodzinnym Hallera 16</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przygotowano teren pod zieleń z obsianiem trawy.</p>
							<p><b>5) Budowa brakujących chodników i wjazdów bramowych przy ul. Barzykowskiego</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano chodniki i wjazdy z kostki betonowej.</p>
							<p><b>6) Budowa ul. Cichej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym</b> - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano kanalizację deszczową, słupy oświetleniowe, nawierzchnię jezdni i chodników oraz wjazdy bramowe z kostki brukowej.</p>

									<p><b>7) Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej położonej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi Witosza 2A i Traugutta 16A</b> - zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej.</p> <p><b>8) Budowa ul.Miłej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym</b> - zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, sanitarną wodociąg i oświetlenie uliczne oraz jezdnię, chodniki i wjazdy z kostki brukowej.</p> <p><b>9) Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w drodze dojazdowej od ul.11 listopada bis</b> - zadanie w trakcie realizacji (wykonywana jest kanalizacja sanitarna).</p> <p><b>10) Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej, ciąg pieszo-jezdny na "wale carskim" z połączeniem do ul.Goworowskiej</b> - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin wykonania 30.04.2011r.</p> <p><b>11) Budowa ulicy Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej</b> - opracowana została dokumentacja projektowa.</p> <p><b>12) Budowa ul.Zawiszy Czarnego</b> - opracowano dokumentację projektową.</p> <p><b>13) Budowa ul.Lipowej i ul.Dębowej</b> - opracowano dokumentację projektową.</p>
15.	Przebudowa ul. Prądyńskiego II etap	IWD-020/01	2009	2011	237,8	550,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

16.	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne (Euro 2 i 3) EURO 4 dla MZK	MZK-2/04	2004	2009	234,4	1 866,80			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
17.	Budowa ul. Żołnierzy Armii Krajowej	IW-022/00	1997	2009	228,2	245,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
18.	Remont ul. V Pułku Ułanów	IWD-15/03	2009	2009	216,2	220,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
19.	Remont ul. Turskiego	IWD-16/03	2009	2009	216,2	528,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
20.	Budowa ul. Skowrońskiego	IWD-17/03	2009	2011	216,2	652,00	2009-2011	43,6	W 2009r. Opracowano dokumentację projektową. W 2010r. dokonano podziału działek
21.	Budowa ul. Wspólnej	IWD-25/03	2009	2011	216,2	450,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
22.	Remont ul. Bogusławskiego z odwodnieniem	IWD-11/04	2009	2011	216,2	600,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
23.	Poszerzenie ul. Sygietyńskiego i ul. Celulozowej	IWD-12/04	2009	2011	216,2	450,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
24.	Remont ul. Partyzantów	IWD-16/04	2009	2009	216,2	260,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
25.	Remont ul. Bielik i Makarowej	IWD-17/04	2009	2009	216,2	260,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
26.	Remont ul. Berlinga	IWD-22/04	2009	2010	216,2	300,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

27.	Budowa ul. Lelewela	IWD-4/04	2006	2008	216,2	1 580,00	2006-2010	2.470,7	Zadanie jest częścią inwestycji pn. "Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce. Budowa ul. Lelewela została zakończona i odebrana 29.10.2008r. Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów bramowych w ulicy i na skrzyżowaniach z ulicami dochodzącymi wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej a także budowie nowej linii oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem (rozwiązaniem) kolizji z kablami energetycznymi i kablami telefonicznymi w pasie drogowym ulicy.
									Budowa ul. Kasprowicza została zakończona i odebrana w dniu 18.12.2009r. Odbiór Wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, zatoki postojowe z kostki brukowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociąg.
28.	Budowa ul. Okopowej	IWD-18/04	2009	2011	216,2	1 000,00	2009-2011	1.130,1	Zadanie zrealizowano i odebrano dnia 07.12.2010r. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej i pobocza z płyt ażurowych
29.	Przebudowa nawierzchni drogowej z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	IWD-14/04	2009	2011	216,2	500,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
30.	Budowa ul. Lenartowicza	IWD-2/05	2006	2009	216,2	920,00	2006-2009	758,6	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 03.06.2009r. W ramach inwestycji wybudowano jezdnię, chodniki, wjazdy bramowe, obniżony ściek uliczny, opaskę bezpieczeństwa. Uzupełniono też brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe.

31.	Budowa ul. Jarzębinowej (od ul. Leszczynowej do ul. Leśnej)	IWD-5/06	2009	2010	216,2	460,00	2010-2011	35,7	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
32.	Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i do ul. Goworowskiej	IWD-7/06	2006	2009	216,2	1 500,00	2008	848,8	Roboty zostały zakończone i odebrane 15.05.2008r. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie ulicy. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek i otrzymano refundację poniesionych kosztów w wysokości 500.000zł.
33.	Budowa ul. Żniwnej	IWD-8/06	2008	2010	216,2	1 700,00	2008-2009	1.413,5	Zadanie zakończone i odebrane dnia 23.10.2009r. Wykonano remont odcinka ul. Żniwnej pozostający w sterfie obustronnej zabudowy mieszkalnej (budynki jednorodzinne wolnostojące) od skrzyżowania z ul. Pomian do końca zabudowy mieszkalnej. W ramach inwestycji wykonana została jezdnia bitumiczna, chodniki i wjazdy z kostki brukowej a także kanalizacja deszczowa-odwodnienie ulicy oraz przebudowa kolizji elektrycznych.
34.	Przebudowa ul. Słonecznej	IWD-9/06	2009	2010	216,2	783,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
35.	Budowa ul. Sowińskiego	IWD-10/06	2010	2011	216,2	2 100,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
36.	Budowa ul. Spokojnej	IWD-11/06	2007	2009	216,2	800,00	2007-2011	209,2	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy i jest decyzja o pozwoleniu zna budowę z dnia 16.04.2009r.
37.	Budowa ul. Wypychy	IWD-12/06	2009	2012	216,2	1 607,00	2010-2012	586,5	Ionwestycja jest w trakcie projektowania. Termin do dnia 30.04.2011r.
38.	Budowa ul. Otok	IWD-13/06	2010	2012	216,2	1 197,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

39	Budowa ul. Sierakowskiego	IWD-14/06	2009	2011	216,2	1 142,00	2009-2012	523,5	Zmieniona nazwa zadania na "Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego". Opracowano projekty przebudowy ulicy Padlewskiego i Sierakowskiego. Wykonano I etap polegający na budowie chodnika przy ul. Padlewskiego. Odbiór nastąpił 26.08.2010r.
40.	Przebudowa ul. Skrytej, ul. Gomulickiego	IWD-15/06	2008	2009	216,2	600,00	2006-2011	2.204,9	Odbiór ul. Gomulickiego nastąpił dnia 30.11.2007r. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej, oświetlenie ulicy, kanalizację deszczową.
								18,3	W ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Skrytej" opracowano projekt budowlany.
41.	Przebudowa ul. Żeromskiego	IWD-16/06	2008	2010	216,2	2 000,00	2008-2011	86,0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (dokumentacja jest niepełna - brak decyzji) i poniesiono opłatę przyłączeniową - oświetlenie. Planowana realizacja zadania 2011r.
42.	Budowa ul. Kolejowej	IWD-17/06	2010	2011	216,2	1 000,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
43.	Budowa drogi dojazdowej między ul. Żeromskiego, ul. Prusa w sąsiedztwie trójkąta PKP	IWD-18/06	2009	2010	216,2	400,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
44.	Budowa chodników przy ul. Wyspiańskiego	IWD-19/06	2009	2009	216,2	130,00	2009-2011	300,0	Zadanie zrealizowane w ramach środków bieżącego utrzymania dróg. Realizacja prac rozpoczęta w 2009r. Przewidywany termin zakończenia - maj 2011 rok.
45.	Oświetlenie ul. Rolnej	IWD-20/06	2009	2010	216,2	160,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010



46.	Budowa ul. Zielonej	IWD-21/06	2009	2010	216,2	660,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
47.	Budowa ul. Lokalnej	IWD-22/06	2009	2010	216,2	630,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
48.	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121,121A	IWD-23/06	2007	2009	216,2	590,00	2007-2011	579,8	Przewidywany termin zakończenia 15.04.2011r. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną, wodociąg, przebudowę urządzeń energetycznych i 80% robót drogowych.
49.	Przebudowa ul. Goworowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem II etap	IW-023/00	2009	2013	215,8	13 000,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
50.	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	IWD-3/05	2007	2011	215,8	2 200,00	2007-2011	0,0	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
51.	Remont nawierzchni w ul. Gorbatowa	IWD-20/02	2009	2009	161,6	350,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
52.	Zakup nowych autobusów MZK	MZK-3/04	2009	2012	134,4	4 500,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
53.	ul. Dobrzańskiego od Gorbatowa do ul. Goworowskiej	IW-027/00	2009	2011	125,4	1 720,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
54.	Budowa ul. Wiaduktowej	IWD-021/01	2009	2009	122	330,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
55.	Remont ul. Celnej wraz z kanalizacją deszczową	IWD-5/03	2009	2010	121,6	500,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

56.	Remont ul. Fornalskiej z odwodnieniem	IWD-6/03	2009	2010	120,2	400,00	2009-2011	949,2	Inwestycja zmieniła nazwę na "Przebudowa ul.płk. E Filochowskiego "SANA" wraz z odwodnieniem" Zadanie zrealizowano i odebrano dnia 29.11.2010r. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, oświetlenie ulicy i kanalizację deszczową.
57.	Remont ul. Mazurskiej	IWD-7/03	2009	2009	120,2	150,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
58.	Budowa ul. Nowopomian – II etap	IW/040/00	2009	2012	116,2	2 788,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
59.	Budowa ul. Grabowej (pozostały odcinek od ul. Ogródkowej w kierunku ul. Warszawskiej)	IWD-19/03	2009	2011	116,2	700,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
60.	Budowa ul. M. Dąbrowskiej	IWD-23/03	2009	2011	116,2	800,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
61.	Przebudowa ul. Krańcowej	IWD-26/03	2009	2011	116,2	700,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
62.	Budowa ul. Wiejskiej	IWD-6/04	2009	2010	116,2	940,00	2010-2012	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin realizacji 29.04.2011r.
63.	Budowa ul. Karłowicza	IWD-7/04	2009	2010	116,2	410,00	2009-2010	467,1	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.10.2010r. W ramach inwestycji wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej i kanalizację deszczową.
64.	Budowa ul. Szymanowskiego	IWD-8/04	2009	2009	116,2	520,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

65.	Budowa ul. Chełmońskiego	IWD-9/04	2009	2010	116,2	275,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
66.	Budowa ul. Konarskiego	IWD-15/04	2009	2011	116,2	405,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
67.	Budowa ul. Akacjowej	IWD-19/04	2009	2010	116,2	450,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
68.	Budowa ul. Redutowej	IWD-20/04	2009	2011	116,2	900,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
69.	Przebudowa ul. Fortowej	IWD-21/04	2009	2012	116,2	1 000,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
70.	Chodnik w ul. Kwiatowej	IWD-18/03	2009	2010	116	240,00			Prace polegające na uzupełnieniu brakujących elementów chodników zostało wykonane oraz sfinansowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia w roku 2009.
71.	Budowa chodników w ul. Starowiejskiej - jednostronnie	IWD-22/03	2009	2009	116	200,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
72.	Remont ul. Sawickiej	IWD-2/06	2006	2009	116	230,00	2006-2011	604,2	Zmiana nazwy na "Przebudowę ul. H.Sawickiej. Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia koniec marca 2011r.
73.	Budowa ul. Dąbrowskiego z odwodnieniem	IWD-3/06	2009	2010	116	350,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
74.	Budowa odcinków ulic Brata Z. Żebrowskiego i ul. Nowopomian z odwodnieniem	IWD-12/01	2009	2013	115,4	3 000,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

75.	Budowa ul. Wilczej	IWD.-023/01	2009	2011	113,8	250,00	2010-2013	1,0	W trakcie przygotowania podział działek. Przewidywany termin realizacji 2010-2013
76.	Aleja Jana Pawła II (od ul. Kaczyńskiej do ul. Żeromskiego)	IW-005/00	2006	2012	31,6	2 470,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
77.	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej		2007	2009		660,00	2007-2009	543,9	Zadanie zakończone i odebrane: I etap - 18.12.2008r., II etap - 27.07.2009r. W ramach parkingu powstały dwa zjazdy na jezdnię manewrową z ul. Szwedzkiej, jezdnia manewrowa obsługująca parkingi, parkingi "jednoskrzydłowe" i "dwuskrzydłowe" do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych, chodniki obsługi komunikacji parkingów, skarpa nasypu ziemnego, oświetlenie parkingu, odwodnienie parkingu.
78.	Przebudowa ul. Targowej		2008	2010		1 500,00	2008-2010	5.321,3	Zadanie podzielone na dwa etapy: - Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosa do ul. T. Zawadzkiego "Zośki") - Zadanie zakończone i odebrane w dniu 07.10.2009r. W ramach zadania wykonano: - przebudowę gazociągu, kabla światłowodowego i rozdzielczego, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne; - przebudowę jezdni, - zatoki autobusowe, ciąg pieszy przy krawężniku, wyspy i azyle dla pieszych obudowane krawężnikami kamiennymi, - jezdnię ronda łącznie z wlotami do linii prostej oraz ciągi piesze obustronne w obrębie ronda. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.000.000zł.

									<p>Miasto otrzymało dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura drogowa w wysokości 69,72% wydatków kwalifikowalnych tj. 2.560.060,53 zł.</p> <p>Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Planowana realizacja zadania 2011r.</p>
79.	Budowa ul. Czeczotka		2009	2010		800,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
80.	Budowa ul. Poligonowej		2010	2011		850,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
81.	Budowa ul. Miłej		2010	2010		490,00		442,8	Zadanie realizowane i odebrane w dniu 08.12.2010r. Wykonano jezdnię z kostki brukowej, chodniki i wjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczowa, oświetlenie ulicy.
82.	Budowa ul. Śląskiej		2009	2009		380,00	2010-2013	0,0	Obecnie zadanie wchodzi w zakres inwestycji pn. Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej przewidzianej do realizacji w latach 2010-2013 i jest na etapie wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Termin realizacji 2010-2012.
83.	Budowa ul. Zofii Nałkowskiej		2009	2010		700,00			Zadanie realizowane w ramach inwestycji wspólnych z mieszkańcami. W 2009r. Opracowano dokumentację projektową.
84.	Budowa ul. gen. J. Jesińskiego		2010	2011		750,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

85.	Budowa ul. I. Kraszewskiego		2009	2010		600,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
86.	Budowa ul. Skrajnej		2010	2011		890,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
87.	Budowa ul. Dalekiej		2010	2011		760,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
88.	Budowa ul. Odległej		2009	2010		580,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
89.	Budowa ul. Patriotów		2009	2010		610,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
90.	Budowa ul. Jedności		2010	2011		730,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
91.	Budowa ul. Ziemskiej		2010	2012		1 400,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
92.	Budowa ul. Nadziei		2009	2009		530,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55.453,1</b>	

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	GKMOŚ-1/05	2005	2009	530	4 800,00	2005-2009	4.923,0	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 04.09.2009r. W ramach zadania powstał budynek mieszkalny wielorodzinny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dach wysoki, 39 mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań 1 580,50 m <sup>2</sup> , powierzchnia zabudowy 671,10 m <sup>3</sup> , ilość kondygnacji nadziemnych - 4, drogi, chodniki i place postojowe 928,70 m <sup>2</sup> , zieleni i teren rekreacyjny 3 073,20m <sup>2</sup> , oraz przyłącze wodnokanalizacyjne do budynku. Budynekowi nadano nazwę ul. Koszarowa 6.
2.	OTBS -Budowa Budynków mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturą	IW-GKM-01/01 OTBS	2003	2008	442,4	12 667,30	2008-2009	budynek C - 5.028,00 budynek D - 5.939,00	W 2008r. powstał budynek C o 48 mieszkaniach, a w kolejnym budynek D o 40 mieszkaniach na terenie przy Al. Jana Pawła II. Teren był całkowicie uzbrajany w czasie realizacji poszczególnych budynków we wszystkie sieci, oprócz sieci gazowej.
3.	Budowa budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	GKMOŚ-3/02	2009	2010	230	3 700,00			Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak możliwości finansowych Miasta (został wybudowany budynek socjalny przy ul. Legionowej oraz wykonano adaptację i remont budynku oprzy Sienkiewicza 54B).
4.	Remont kapitalny budynku I AWP 42	GKMOŚ-6/02	2009	2010	230	2 150,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
5.	Budowa budynku mieszkalnego celem przekwaterowania mieszkańców budynku I AWP 42	GKMOŚ-5/02	2009	2011	230	5 000,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

6.	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul.Sienkiewicza 46 i 48 na mieszkania pełnowartościowe	GKMOŚ-4/02	2004	2010	230	1 800,00			Zadanie niezrealizowane. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2014 i w roku 2011 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej Koszt szacunkowy dokumentacji 150.000,00.
7.	Wykup nieruchomości	GGN-01/01	2008	2008	227,8	350,00	2008	483,0	2008 - wykupiono grunty pod budowę Stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, pod ul.Sybiraków, ul.Goworowską, drogę łączącą ul. Skrajną i Daleką, pod ul. KEN, Bohaterów Westerplatte, pod oświatę-Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jaracza. W sumie wykupiono 30 726 m2 gruntu.
							2009	153,6	2009 - wykupiono grunty pod ulice: Dobrzańskiego i rejon Fortowej, wykup prawa użytkowania wieczystego na własność, część działki przy ul. Goworowskiej. W sumie wykupiono 1 953m2 gruntu
							2010	121,0	2010 - wykupiono grunty pod ulice: Targowa, Czeczotka, Otok, Lipowa, gen. St. Roweckiego "Grotą", rtm. W. Pileckiego. W sumie wykupiono 2 589m2 gruntu.
8.	Pomoc wspólnotom mieszkaniowym w zak. Dociepleń, remont bud. I modernizacji instalacji	GKMOŚ-3/01	2009	2010	226,8	300,00			Brak możliwości prawnych dotowania wspólnot. Miasto pokrywa koszty remontów w wysokości udziałów posiadanych we wspólnotach.
9.	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B z przeznaczeniem na lokale socjalne		2008	2009		850,00	2010	2.525,9	Uzyskano 24 lokale socjalne i 15 pomieszczeń tymczasowych.
<b>OGÓLEM:</b>								<b>19.173,5</b>	



**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	GKMOŚ-01/01	2000	2011	549,8	1 450,00	2000-2011	299,4 (w sumie od 2002r. - 861,8)	Wykonano wymianę przewodu wodociągowego wzdłuż ul. Zawadzkiego "Zośki" w ramach modernizacji Targowiska.
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	IWD-27/03	2007	2008	543,2	2 000,00	2008-2010	3.107,5	W 2006r. wykonano etap pn. "Przebudowa kanału deszczowego "BIS" w ul. Kopernika od ul. Gorbatowa do ul. Chopina za kwotę 695.695,10zł. W latach 2009-2010 wykonano etapy: - od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa, - od ul. Chopina do ul. Kosynierów, - od ul. Jaracza do ul. Chemicznej, za kwotę 1.187.020,00zł oraz w latach 2008-2010 etap od ul. Kosynierów do ul. Jaracza za kwotę 1.224.840,30 zł.
3.	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody*/xx	IWD-1/03	1998	2010	538,2	8 500,00	1998-2011	4.439,7	Inwestycja wspólna z OPWiK. W latach 2006-2008 wykonano sieć wodociągową w ulicach: Gomulickiego, Ogrodowej, Rolnej, wodociąg osiedla "Łazek", Goworowskiej, Spokojnej, Jedności, Patriotów, Steyera-Dobrzańskiego, Legionowej, Kochanowskiego, Ziemskiej, Granicznej, przyłącze wodociągowe do WSAP, Nadziei, Wiejskiej, Łęczysk, Tobolickiej-Skrajnej oraz sieć wodociągową w ul. Bohaterów Warszawy-Goworowskiej- Jana Pawła II i sieć wodociągową w ul. Jana Pawła II-Bohaterów Warszawy

									<p>W roku 2009r. wykonano sieci wodociągowe w ulicach: Wiejskiej, Pamięci Narodowej-Pajewskiego, Łomżyńskiej, Steyera, Goworowskiej-Sienkiewicza, Gospodarczej, w drodze dojazdowej do "Starej Chaty", B. Joselewicza, Witosa (pzebudowa ulicy), Łęczysk, Witosa (budowa basenu), korczaka i Targowej</p> <p>W roku 2010 wykonano sieci wodociągowe w ulicach: płk. Chomicza, Steyera, Rolnej, Gorbatowa, V Pułku Ułanów+ sieci przyległe, Szpitalnej, 11 Listopada</p>
4.	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki - II etap	GKMOŚ-1/02	2003	2008	533,4	1 320,40	2003-2009	w latach 2008-2009 - 129,5	Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta w zakresie połączenia kablem światłowodowym stacji bazowej z centrum monitoringu.
5.	Oświetlenie ul. Goworowskiej od ul. Sadowej do przejazdu PKP	IW-014/00	2000	2009	527,8	340,00			Zostało wykonane oświetlenie od ul. Sadowej do ul. Rolnej.
6.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją*/xx	GKMOŚ-1/03	2004	2010	524,8	1 240,00	2004-2010	1.120,9	W latach 2004-2008 usunięte zostały pokrycia dachowe z eternitu z budynków będących własnością miasta oraz wspólnot mieszkaniowych. Od 2009r. dofinansowywano usuwanie pokryć dachowych z eternitu z budynków osób fizycznych, usunięto dachy z 18 budynków, a w 2010r. z 50 budynków i osłon śmietnikowych SM Centrum. Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z eternitu obejmuje zdjęcie, transport oraz utylizację eternitu.
7.	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*/XX	GKMOŚ-5/01	2002	2009	471	21 935,00	2007-2013	1.971,5	1)Do chwili obecnej wykonano dokumentację techniczną wraz z audytem energetycznym i opinią urbanistyczną. Ponadto wykupiono działkę pod budowę od gm. Rzekuń.

									<p>2) Zawieszono zostało postępowanie o pozwolenie na budowę do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji (decyzja została zaskarżona przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Przetrwania").</p> <p>3) Złożono fiszkę zmieniającą wartość dofinansowania ze środków UE zgodnie z opracowanym studium wykonalności do kwoty 25.677.025 zł.</p> <p>4) Złożono wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000.0000 zł.</p>
8.	Modernizacja stacji paliw MZK*/xx	MZK-1/06	2007	2008	444,2	350,00			Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
9.	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki (Projekt)*X	IWD-2/03	2002	2010	370,6	110 047,00	2006-2010	<p>131.562,7 Udział Miasta 1.500,7 30.458.651,60</p> <p>W wyniku realizacji Projektu na terenie miasta Ostrołęki i gminy Olszewo - Borki wybudowano nową kanalizację sanitarną o łącznej długości 36,43 km. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej powstała na osiedlach: Łazek, Otok, Grabowo, Pomian, Stacja, os. Traugutta, Wojciechowice, PGO, gmina Olszewo-Borki, gdzie w zdecydowanej większości przeważa zabudowa jednorodzinna. W ramach projektu wykonano 1011 szt. nowych przyłączy. Ilość przyłączy będzie się systematycznie zwiększać, ponieważ zostały skanalizowane tereny, na których bardzo dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.</p> <p>euro dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi ok. 62 % wartości inwestycji</p>	

10.	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków m.Ostrołęki (inwestycje wspólne z OPWiK)*/xx	IWD-24/06	2002	2010	370,6	5 000,00	2002-2012	4.220,5	<p>Inwestycja wspólna z OPWiK. W latach 2006-2008 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Bohaterów Westerplatte od ul. Kołobrzeskiej do I AWP, Skowrońskiego, Dalekiej, Stalińskiego i Certowicza, Prostej, Spokojnej, Goworowskiej i Wiejskiej, Patriotów, Jedności, Skrajnej, Goworowskiej, Goworowskiej (studnie), Goworowskiej i Ogrodowej, sieć kanalizacji sanitarnej PCV w ul. Nadziei z przyległymi, kanalizację sanitarną z rur PCV w ul. Goworowskiej od S-13 do S-17, kanalizację sanitarną w ul. Gomulickiego, sieć kanalizacyjna w ul. Jana Pawła II - Bohaterów Warszawy (przejście pod jezdnią, rury osłonowe), sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Goworowskiej od studni S9 do S13. Kwota realizacji w latach 2006-2008 - 2.352.396,39zł.</p> <p>W roku 2009 wykonano sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wierzbowej, Rumiankowej, Steyera, Słowackiego, w drodze dojazdowej do Starej Chaty, Kochanowskiego i przyległych, Korczaka, Targowej, Witosa (budowa basenu) i Szkolnej. Kwota realizacji w 2009r. - 1.237.122,60zł.</p> <p>W roku 2010 wykonano sieci wodociągowe w ulicach: Żołnierzy AK, Wypychy i Żołnierzy AK, Rolna, Steyera (osiedle), i Zubrzyckiego. Kwota wykonania w 2010r. - 631.000,00zł.</p>
11.	Opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów wraz z określeniem możliwości wykorzystania sąsiedniego pola popiołów pod nowe kwatery dla składowania popiołów #	OTBS-1/06	2007	2008	354,4	250,00	2009-2014	65,7	Opracowano koncepcję rozbudowy składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem terenu nieczynnego składowiska popiołów Elektrowni Ostrołęka.

12.	ZOOiAZB - rozbudowa bazy przy ul. Wiaduktowej 3 z wymianą pokryć, stolarki, wyk. Elewacji i rozbudowa budynku administracji	ZOOAZB-1/06	2009	2012	354,4	795,00			Opracowano dokumentację techniczną. W 2011r. Planowane jest wykonanie I etapu - budowy ogrodzenia.
13.	Termomodernizacja budynków MZK (wraz z wymianą stolarki okiennej)	MZK-2/06	2006	2010	338	250,00			Zadanie zrealizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w 2010r.
14.	Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	IW-019/00	2009	2011	333,6	7 800,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
15.	Modernizacja SUW Leśna #	OPWiK-4/02	2006	2008	328,4	2 320,00	2006-2008	322,6	W ramach zadania wykonano zmianę konstrukcji stropodachu na dach dwuspadowy budynku Stacji Uzdatniania Wody, budowę fundamentu pod zbiornik V=150m <sup>3</sup> na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dostawę i posadowienie pionowego zbiornika retencyjnego konstrukcji stalowej o poj. V= 150m <sup>3</sup> przeznaczonego do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, opracowano dokumentację projektową branży sanitarnej i automatyki dla zbiornika retencyjnego V= 150m <sup>3</sup>
16.	Połączenie SUW "Kurpiowska" i SUW"Leśna" #	OPWiK-1/05	2005	2008	328,4	1 000,00			OPWiK odstąpił od realizacji inwestycji.
17.	Przebudowa sieci ciepłych na osiedlu domków jednorodzinnych - prawa strona os. Sienkiewicza	OPEC-1/06	2010	2012	239,6	1 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane.

18.	Budowa myjni samochodowej z urządzeniami technologicznymi, podczyszczalnią ścieków oraz recyklingiem wody myjącej (MZK)	MZK-1/04	2009	2010	232,4	895,00			Zadanie nie zostało zrealizowane.
19.	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II	GKMOŚ-20/02	2009	2010	229,8	850,00			Zadanie nie zostało zrealizowane.
20.	Regeneracja istniejących i budowa nowych studni głębinowych SUW Kurpiowska i Leśna #	OPWiK-3/02	2007	2011	128,4	1 000,00	2009-2010	216,8	W ramach zadania wykonano odwiert studni głębinowej. 27 stycznia 2010r. Biuro studiów i projektów HYDRO-EKO-GEO przekazało do OPWiK Sp. z o.o. następujące opracowania: dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, kartę informacyjną dokumentacji w wersji elektronicznej, książkę eksploatacji studni nr 3. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski oraz fizyczne wykonanie zadania pn. wykonanie obudowy studni głębinowej, kolektora tłoczego oraz obwodów automatyki na SUW "Lesna", modernizację obudowy studni głębinowej nr 2 oraz zakup i wymianę kolektora tłoczego oraz głowicy w studni głębinowej nr 7 Bis na SUW "Kurpiowska"
21.	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka odc. K IV/323-do ul. Goworowskiej #	OPEC-2/06	2011	2013	124	1 300,00			Zadanie nie zostało zrealizowane
22.	Przebudowa sieci ciepłej "Sponak" w ul. Zielonej #	OPEC-3/06	2009	2009	124	500,00			Zadanie nie zrealizowane, przewidziane do realizacji przez ENERGA Opec Sp. z o.o. w roku 2011.
23.	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Brata Zenona Żebrowskiego (odc. Statoil - ul. Goworowska) #	OPEC-4/06	2011	2011	124	450,00			Zadanie nie zostało zrealizowane

24.	Przebudowa sieci "M" odc. M1-M3 w ul. Traugutta (od ul.Parkowej do ul.Witosa)	OPEC-5/06	2011	2013	124	2 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane
25.	Informatyczny System Zarządzania Obiektami Ciepłowniczymi	DG-004/00	2009	2009	113,4	1 500,00			Zadanie nie zostało zrealizowane
26.	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka #		2007	2008		2 000,00			
<b>OGÓŁEM:</b>								<b>17.394,8</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Sala kinowo-konferencyjna przy OCK	WOKST-11/04	2009	2011	537,4	2 500,00	2009-2013	20,7	W ramach inwestycji opracowano Studium wykonalności do celów ubiegania się o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz Program funkcjonalno-użytkowy.
2.	Budowa sceny na os. Centrum		2008	2008		150,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
<b>OGÓŁEM:</b>								<b>20,7</b>	

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Remont krytej pływalni ul. Piłsudskiego 6	KST-002/00	2006	2009	473,6	300,00			Dokonano docieplenia dachu i wzmocnienia konstrukcji dachu.
3.	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce XX	WOKST-12/04	2007	2011	384,4	32 000,00	2007-2011	24.296,9	Zadanie zgłoszono do odbioru. Planowany termin rozpoczęcia prac odbiorowych marzec 2011r.
4.	Budowa stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni tartanowej przy ul. Witosa 1	WOSS-10/02	2009	2011	368,4	4 300,00	2010-2011		Zadanie zmieniło nazwę na "Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ostrołęce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne". Podpisano umowę z Bronisz Land Design z Sulejówka na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania 15.03.2011r.
5.	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 xx	KST-003/00	2007	2009	244,4	3 650,00	2007-2010	4.803,3	Zadanie zakończone i odebrane 11.06.2010r. W ramach zadania wykonano pełnowymiarowe boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie boiska, oświetlenie terenu, ogrodzenie, nawierzchnie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych
6.	Remont zespołu kortów tenisowych przy ul. Hallera wraz z budynkiem zaplecza	WOSS-1/03	2009	2010	230,4	230,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010
7.	Rozbudowa Hotelu MOSiR ul. Witosa 1	KST-006/00	2009	2010	121	1 130,00			Zadanie nie przewidziane do realizacji w latach 2008-2010



8.	Tremomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa		2007	2008		450,00	2007-2008	722,9	Zadanie zakończone i odebrane 17.10.2008r. W ramach zadania wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murowane, wymiana podokienników wewnętrznych, roboty tynkowe i okładzinowe, roboty malarskie, roboty termomodernizacyjne, tynk strukturalny, osadzenie kratek wentylacyjnych, cokoły, elementy zewnętrzne: schody, daszki, przegrody, balustrady balkonowe, obróbki blacharskie, chodniki i zagospodarowanie terenu. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł
9.	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (ul. Traugutta)		2008	2008		100,00	2008	56,0	Zadanie zakończone i odebrane w 2008r.
<b>OGÓLEM:</b>								<b>29.879,1</b>	
<b>ADMINISTRACJA</b>									
Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - udział miasta	BGK-1/06	2007	2009	348,4	965,50	2007-2008	477,4	W 2007 r. odbyło się integrowanie i harmonizacja danych. W 2008r. Utworzenie bazy danych MSIP-GPW oraz prace wdrożeniowe.

2.	Remont budynków Urzędu Miejskiego	IWD-12/02	2004	2010	222	639,80	2004-2007	868,3	W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu Urzędu Miasta przy Pl. Bema 1. W 2008r. - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na PCV, remont pokryć dachowych na budynkach wraz z wymianą obróbek blacharskich, elewację od strony podwórza, remont balkonu, izolację i osuszenie ścian fundamentowych od strony podwórza, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i obróbkami blacharskimi. Od 2008 nie kontynuowano inwestycji.
3.	Remont budynku Urzędu Miasta przy Placu Bema (Ratusz)		2008	2008		150,00	2008-2009	295,9	I etap zadania zakończony w 2009r. W ramach zadania wykonano remont holu, klatki schodowej i pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku Ratusza. Dokonano modernizacji części instalacji centralnego ogrzewania, części istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz części instalacji elektrycznej.
4.	Budowa budynku dla potrzeb archiwum zakładowego	IWD-29/06	2009	2010	122,8	324,00			Zadanie nierozpoczęte.
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	FB-1/06	2005	2008	21	1 000,00	2008-2010	2008r. -300,0 2010r. - 400,0	W 2008r. środki zostały wydatkowane na zakup samochodów. W 2010r. - wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce.
<b>OGÓŁEM:</b>								<b>2.341,6</b>	

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	WOKST-7/04	2005	2009	539,2	2 000,00	2007		Zadanie zakończone w 2007r.
2.	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem */**/xx	WOKST-1/06	2006	2009	539,2	3 016,00	2006-2009	2.436,4	Zadanie zakończone i odebrane w 2009r.
3.	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10	WOKST-8/04	2005	2009	519,8	2 242,00	2005-2007		Inwestycja nie jest jeszcze zakończona. W latach 2005-2007 wykonano odwodnienie, boisko A z nawierzchnią z trawy sztucznej, boiska B i C z nawierzchnią poliuretanową. Kontynuacja zadania nie była przewidziana do realizacji w latach 2008-2012.
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego (termomodernizacja, wymiana stolarki)	CKP-001/00	2009	2010	353,2	624,30	2009-2011	248,8	Wykonano I etap termomodernizacji budynku: wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w ścianie frontowej.
5.	Termomodernizacja Internatu I LO - I etap	WOKST-13/04	2009	2009	339,2	410,00	2010-2011	34,8	Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2011r.
6.	Przedszkole Miejskie Nr 7 wymiana okien termoizolacja ścian stropodachu, wymiana inst. C.o. i wod.kan.	WOSS-3/02	2009	2012	337,2	470,00	2011-2012	0,0	Zlecono do opracowania dokumentację techniczną.
7.	Przedszkole Miejskie Nr 17 wymiana okien, roboty termomodernizacyjne, modernizacja hydrauliki	WOSS-4/02	2009	2012	337,2	547,00	2011-2012	0,0	Zlecono do opracowania dokumentację techniczną.

8.	Przedszkole Miejskie Nr 13 termomodernizacja budynku	WOSS- 5/02	2009	2010	337,2	220,00	2009- 2010	374,1	Zadanie zakończone i odebrano w dniu 16.09.2010r. W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, cokół i opaskę wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów zewnętrznych, remont dachu oraz instalację odgromową.
9.	Przedszkole Miejskie Nr 10 termomodernizacja, remont dachu, modernizacja systemu grzewczego	WOSS- 11/02	2009	2009	337,2	276,50			Zadanie nierozpoczęte.
10.	Przedszkole Miejskie Nr 8 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, wymiana stolarki drzwiowej	WOKST- 3/04	2009	2009	337,2	351,00	2009- 2010	333,5	Zadanie zakończone i odebrano w dniu 16.09.2010r. W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, cokół i opaskę wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów zewnętrznych, remont dachu oraz instalację odgromową.
11.	Przedszkole Miejskie Nr 15 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, remont teresów	WOKST- 15/04	2009	2010	337,2	130,00			Zadanie nierozpoczęte.
12.	Przedszkole Miejskie Nr 16 wymiana stolarki okiennej z dokończeniem docieplenia ścian i wymiana rynien	WOKST- 16/04	2009	2010	337,2	193,00			Zadanie nierozpoczęte.
13.	Przedszkole Miejskie Nr 18 termomodernizacja ścian i dachu z wymianą stolarki okiennej	WOKST- 3/05	2009	2009	337,2	129,00			Zadanie nierozpoczęte.
14.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 roboty wewnętrzne w budynkach	WOKST- 4/04	2009	2013	321,2	2 917,00			Zadanie przewidziane do realizacji przez ZSZ Nr 2 w ramach remontu wewnętrznego.

15.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 */**/xx	OW-006/00	2008	2010	319,8	3 000,00	2008-2009	1.496,2	Zadanie zakończone i odebrane 30.10.2009r. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie wełną mineralną stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ościeży wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych, zagospodarowanie terenu szkoły, roboty remontowe wewnątrz budynku. Miasto Ostrołęka otrzymało pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 159.000,00zł
16	Remont obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	IWD-1/05	2009	2010	319,2	700,00	2010-2011	50,0	Zadanie zmieniło nazwę na "Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4". Opracowano dokumentację projektową.
17.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 podłogi, stolarka okienna, termomodernizacja, wymiana instalacji co	WOSS-9/02	2009	2010	318,4	310,00			Zadanie przewidziane do realizacji przez ZSZ Nr 3 w ramach remontu wewnętrznego.
18.	Modernizacja budynku Internatu I LO (roboty wewnętrzne)	OW-06/01	2009	2010	243,8	310,00			Zadanie nierozpoczęte.
19.	Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1	OW-007/00	2009	2010	240,6	1 541,00			Zadanie zakończono w 2010r.
20.	Przedszkole Miejskie Nr 5 Oodz. Integracyjny likwidacja barier architektonicznych, termomodernizacja budynku	WOSS-2/02	2007	2012	239,6	459,60	2008-2009	127,3	Zadanie zakończone i odebrane w 2009r.

21.	Modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WOSS-1/03	2009	2011	239,6	2 098,60	2009	135,0	Opracowano dokumentację projektową; z braku środków nie przystąpiono do realizacji zadania.
22.	Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Nr 3	WOSS-2/03	2009	2009	239,2	316,50	2009-2010	664,9	Zakończono i odebrano w dniu 17.09. 2010r. W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, cokół gzyms i opaskę wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i osadzenie krat okiennych, remont dachu, remont sanitariatów.
23.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Internat	IW-031/00	1994	2011	233,8	1 750,00			
24.	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - roboty wewnętrzne	WOKST-6/04	2009	2010	221,2	400,00			Zadanie przewidziane do realizacji przez SP Nr 1 w ramach remontu wewnętrznego.
25.	Dokończenie budowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10	WOKST-17/04	2007	2009	219,8	1 500,00	2007-2009	2.186,3	Zadanie zakończone i odebrane w 2009r. Zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej na PVC, zamontowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe oraz drewniane płycinowe, uzupełniono i wykonano nową instalację wodociągową, montaż rurociągów i grzejników stalowych dwupłytowych, wykonano wentylację mechaniczną, instalację c.t., wewnętrzne roboty wykończeniowe, montaż dźwigów towarowych, wyposażenie technologiczne kuchni. Na zakup wyposażenia technologicznego Miasto Ostrołęka otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł.
26.	Remont budynku poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	WOKST-6/06	2009	2009	219,8	100,00			Opracowano dokumentację w 2010r. Zadanie nierozpoczęte.

27.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - budowa windy przyściennej dla niepełnosprawnych	WOKST-7/06	2009	2010	219,8	230,00			Opracowano dokumentację w 2010r. Zadanie nierozpoczęte.
28.	Remont budynku ZSZ Nr 1	OW/9/00	2006	2011	219,2	1 198,90			Zadanie przewidziane do realizacji przez ZSZ Nr 1 w ramach remontu wewnętrznego
29.	Modernizacja terenu szkolnego Gimnazjum Nr 1	OW-007/00	2009	2010	140,6	490,60	2011-2012	0,0	Planowana jest realizacja budowy boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 na lata 2011-2012.
30.	Remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 z zagospodarowaniem terenu	WOKST-14/04	2009	2013	137,2	2 220,00	2009	1.589,00	W ramach zadania ujęta jest inwestycja "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2" w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach budowy boisk wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni 1 860m2 wraz z podbudową i drenażem, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej o powierzchni 613,11 m2, nawierzchnia z poliuretanu przepuszczalnego wraz z podbudową i drenażem, budynek sanitarno-szatniowy o pow. 60m2, oświetlenie boisk - 16 projektorów na 8 masztach, chodniki wokół boiska, nawierzchnia z kostki betonowej-ok.60m2. Dodatkowo przy boiskach powstała bieżnia 60m ze skoczną do skoków w dal i trójskoku oraz boisko do siatkówki plażowej. Miasto otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 329.000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 323.000,00zł.

								2010	228,0	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2. Zadanie zakończone w 2010r.
31.	Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	WOKST-1/05	2009	2010	137,2	200,00	2010-2014		0,0	Zadanie zmieniło nazwę na "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO". W 2011 roku zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania - 2011r.
32.	Zespół Szkół Nr 5 budowa poddasza budynku szkoły	WOKST-2/05	2009	2010	137,2	1 875,00	2010-2014		0,0	Zadanie wchodzi w skład inwestycji pn. "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO" - Planowana realizacja zadania - 2011r.
33.	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	WOKST-4/05	2009	2013	137,2	612,00	2010-2012		65,1	Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie zmieniło nazwę na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10". Dla zadania opracowano dokumentację projektową.
34.	Remont kapitalny II LO	OW/10/00	2009	2009	130,2	670	2010-2014		0,0	Zadanie wchodzi w skład inwestycji pn. "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO" W 2011 roku zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania - 2011r.
35.	Remont Gimnazjum Nr 2	OW-008/00	2009	2009	129	866,00				Zadanie nierozpoczęte.
36.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4	OW-004/00	2009	2009	128,8	454,00				Zadanie nierozpoczęte.



37.	Modernizacja budynku I LO etap II - roboty wewnętrzne	WOSS-4/03	2009	2010	128	1 170,00			Zadanie nierozpoczęte.
38.	Budowa Przedszkola Miejskiego os.Centrum	WOSS-7/02	2009	2010	125,8	2 795,60			Zadanie nierozpoczęte.
39.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa boisk sportowych	WOKST-2/06	2009	2010	119,8	700,00	2010-2011	499,2	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wg umowy - 15.06.2011r. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 306.000,00zł.
40.	Gimnazjum Nr 1-budowa parkingu	WOKST-3/06	2009	2010	119,8	145,20	2009-2010	714,7	Investycja zakończona i odebrana w 2010r.
41.	Gimnazjum Nr 2 - zagospodarowanie terenu z modernizacją ogrodzenia i boisk szkolnych	WOKST-4/06	2009	2009	119,8	652,00			Zadanie nierozpoczęte.
42.	Liceum Ogólnokształcące II - utwardzenie wjazdu i parkingu	WOKST-5/06	2009	2009	119,8	137,80			Zadanie nierozpoczęte.
43.	Remont Zespołu Szkół Nr 3 (wymiana kan.sanit.)	WOSS-8/02	2009	2009	118,4	120,00	2009	226,7	W ramach zadania wykonano remont dachu Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce.
44.	Zespół Szkół Nr 5 hala sportowa wytłumienie sufitu	WOSS-16/02	2009	2009	19	330,00			Zadanie nierozpoczęte.
45	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 *		2007	2009		3 100,00	2007-2009	2.024,6	Zadanie zakończone i odebrane w 2009r. Złożono do WFOŚi GW w Warszawie wniosek i otrzymano pożyczkę w wysokości 729.999,99 zł

46.	Remont dachu budynku CKP		2007	2008		390,00	2007-2008	197,0	Remont dachu budynku CKP został wykonany i odebrany 6.08.2008r. Wyremontowany został dach o powierzchni 641 m2 wraz z obróbką blacharską, montażem rynien i remontem kominów pod dachem
47.	Remont dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10		2008	2008		100,00	2008	50,9	Zadanie zakończone i odebrane 24.07.2008r.
<b>OGÓŁEM:</b>								<b>13.682,5</b>	
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>									
Lp.	Tytuł	Kod zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik oceny	Planowane nakłady	Termin rozpocz.-zakończenia	Wykonanie do końca 2010r. w tys. zł	Opis wykonania
1.	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "Lokalnym Programem Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	SSM-3/05	2004	2009	354	274,00	2010	29,0	Zadanie zakończone i odebrane w 2010r. Inwestor zastępczy - OTBS.
2.	Żłobek Miejski - termomodernizacja ścian i stropodachu z wymianą staołrki okiennej i drzwiowej	SSM-1/05	2009	2009	337,2	257,80	2009-2011	553,2	Wykonano remont pomieszczeń, instalację elektryczną oraz przebudowano instalację c.o. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2011r.
3.	Remont budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	ZPS-004/00	2009	2010	229	603,00			Zadanie nierozpoczęte.

4.	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania xx	SSM-2/05	2008	2010	21	600,00			Zadanie nierozpoczęte.
5.	Budowa Żłobka Miejskiego		2008	2010		1 750,00			Zadanie nierozpoczęte.
<b>OGÓLEM:</b>								<b>582,2</b>	
<b>W SUMIE:</b>								<b>138.527,5</b>	