

# **PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI**

## **I N F O R M A C J A**

**o realizacji zadań zawartych**

**W**

**„WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM**

**DLA MIASTA OSTROŁĘKI**

**NA LATA 2005 – 2009”**

**Ostrołęka marzec 2005 rok**

\* \* \*

Zgodnie z procedurą, przyjętą w uchwale nr 18/IV/2002r. z dn.30.12.2002r. i uchwałą nr 74/XII/2003 z dn. 25.09.2003r. Rady Miejskiej w Ostrołęce, w spr. pięcioletnich planów inwestycyjnych Miasta Ostrołęki, aktualizacja oraz korekty do planu wprowadzane są w okresach półrocznych.

Aktualizacja planu stanowi „uporządkowanie” zapisów planu w odniesieniu do przyjętych przez Radę Miejską ustaleń dotyczące zadań inwestycyjnych, w okresie danego półrocza oraz zmian zgłoszonych przez inne jednostki, których zadania wpisane zostały do planu.

\* \* \*

Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rok 2005 był rokiem budżetowym, przyjęty został uchwałą nr 320/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 roku.

W dniu przyjęcia plan zawierał 165 zadań ocenionych przez Komisję Oceniającą zgodnie z przyjętą procedurą ocen zadań zgłaszanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Łączne nakłady środków inwestycyjnych niezbędne na realizację przyjętego planu we wszystkich pięciu latach jego realizacji obejmowały kwotę 396.867,1 tys.zł w tym zadania przyjęte na rok 2005 obejmowały kwotę 39.302,1 tys.zł. Środki na realizację zadań w sprawozdawanym roku budżetowym pochodziły z budżetu miasta, z Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetów innych realizatorów zadań oraz źródeł pozabudżetowych do których wystąpiono o pozyskanie środków. Były to planowane pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środki funduszy unijnych jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Źródła finansowania poszczególnych zadań były oznaczane przy nazwach zadań inwestycyjnych.

\* \* \*

Aktualizacja za okres I półrocza 2005 roku została przyjęta przez Radę Miejską Uchwałą nr 395/XLIV/2005 z dnia 29.09.2005 roku natomiast aktualizacja II półrocza uchwałą nr 468/L/2006 z dnia 23 lutego 2006r. Szczegółowe opis zmian jakie dokonały się na

poszczególnych zadaniach przedstawione zostały w analizach zmian aktualizacyjnych wprowadzanych do wieloletniego planu inwestycyjnego w poszczególnych okresach czasowych 2005 roku. Analizy te przedstawiane były radzie Miejskiej przy projektach uchwał aktualizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym rada Miejska podjęła dziewięć uchwał wnoszących zmiany na zadaniach inwestycyjnych wpisanych w budżet miasta tj. :

uchwała nr 324/XXXII/2005 z dnia 13 stycznia 2005r.

uchwała nr 334/XXXIII/2005 z dnia 24 lutego 2005r.

uchwała nr 350/XXXVI/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

uchwała nr 382/XXXIX/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.

uchwała nr 385/XL/2005 z dnia 11 lipca 2005 r. ,

uchwała nr 400/XLIV/2005 z dnia 29.09.2005r.

uchwała nr 417/XLV/2005 z dnia 03.11.2005r.

uchwała nr 439/XLVII/2005 z dnia 08.12.2005r.

uchwała nr 443/XLVIII/2005 z dnia 29.12.2005r.

na podstawie których dokonywane były aktualizacje wieloletniego planu. Zmiany wprowadzane były również na wniosek innych realizatorów zadań zawartych w planie np. OPEC Sp. z o.o., OPWIK Sp. z o.o..

W ramach wprowadzanych korekt, oprócz zmian wartości finansowych na zadaniach i rozdziału środków w poszczególnych latach dokonywano zmiany w nazwach zadań i latach realizacji. Ponadto wprowadzono do planu 11 nowych zadań tj :

- „Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni przez Spółdzielnię Pracy Postęp”,
- „Budowa ul.Lenartowicza”
- „Zakup sprzętu i wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce – udział miasta”
- „Połączenie SUW Kurpiowska i SUW Leśna”
- „Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej”
- Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej nr 5”
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1”
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – DPS ul.Rolna 27”
- „Przebudowa odcinka ul.Żeromskiego”
- „Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice”
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Sienkiewicza i Chemicznej”

oraz dokonano wykreśleń 5 zadań tj. :

- „Adaptacja budynku na lokale mieszkalne”
- „Przebudowa chodnika przy ul.Kurpiowskiej na dł. cmentarza oraz przebudowa chodnika przy ul.Kickiego”
- „Budowa oświetlenia ulicznego (udział miasta)”
- „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pod nazwą Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce”
- „Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni przez Spółdzielnię Pracy Postęp”,

Do dnia opracowania prezentowanej informacji z realizacji zadań, Rada Miejska nie podjęła uchwały prezentującej wieloletni plan inwestycyjny obejmujący lata 2006-2010, która zapewnia ciągłość planu oraz zapisanych w nim zadań. W związku z powyższym, w opisie realizacji zadań, podana została informacja mówiąca, iż zadanie zostało ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

Osobą odpowiedzialną do przedstawienia materiału w toku prac legislacyjnych i na sesję Rady Miejskiej jest Pani Marianna Zaborowska Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Informacja z realizacji zadań zawartych w WPI na lata 2005-2009

L.p.	Tytuł	Kod zadania	Data roz.	Data zak.	Wynik Oceny	Nakłady [tys.zł]	Plan na 2005r. Na dzień przyjęcia	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	opis wykonania zakresu rzeczowego
1	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte *	IW-012/00/02	1999	2006	568,6	40 090,4	17 273,0	17 273,0	16 098,9	Zadanie nr 1 (od ul.Goworowskiej do ul.11 Listopada) roboty drogowe - roboty ziemne, krawężniki; kan.deszczowa - ok..1,0 km; przebudowa gazociągu - 338,7 mb; wycinka drzew - 1,99 km; organizacja ruchu na dl. 0,323 km; sieci telekomunikacyjne - 710,8 m; przebudowa kolizji energetycznej - 335 mb Zadanie nr 2 (od ul.11 Listopada do ul.Koło-brzeskiej) : roboty drogowe: roboty ziemne, poszerzenia ulic w obrębie istniejących skrzyżowań, pierścien wewnątrz ronda, zatoka autobusowa, wyjazdy na ulice BIS, krawężniki, ściek przykrawężnikowy, obrzeża, ciągi piesze i pieszo-rowerowe; kanalizacja deszczowa - ok 1,5 km; przebudowa gazociągu - 239,3 m; przebudowa wodociągu 216,5 mb; wycinka drzew - 1,677 km; organizacja ruchu; przebudowa sieci telekomunikacyjnej - 710,8 mb; zagospodarowanie zielenią; oświetlenie uliczne 68 szt; przebudowa kolizji energetycznych - 264,86 mb.  Zadanie nr 3 (od ul.Koło-brzeskiej do ul.I AWP) roboty drogowe: roboty ziemne, stawiono krawężniki i obrzeża, wykonano podbudowę i poszerzenia, pierścien wewnątrz ronda, wyjazd na ulice B ustawiono krawężniki, ściek przykrawężnikowy i obrzeża, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, wieszak pod ciepłociąg; kanalizacja deszczowa - 1324,7 mb; przebudowa wodociągu - 2-99 mb; wycinka drzew 1,389 km; organizacja ruchu; przebudowa sieci telekomunikacyjnej - 710,8 mb; zagospodarowanie zielenią; oświetlenie uliczne - 80 szt; przebudowa kolizji energetycznych - 315,5 mb; przebudowa ciepłociągu - 174 mb. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
2	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki	GKMOS-1/02	2003	2005	533,4	1 320,4	875,0	876,6	876,0	II etap realizacji radiowego monitoringu wizyjnego m.Ostrołęki został wykonany w czerwcu br. Zainstalowano 8 kolejnych kamer i rozbudowano, w niezbędnym zakresie, centrum Monitoringu. Zadanie nadal ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
3	Opracowanie ewidencji dróg	IWD-016/01	2001	2006	532,2	358,2	100,0	25,0	23,2	Założono książkę obiegu mostowego na most im.Gen.A.Madalinskiego oraz kartę obiegu mostowego na mosty w ul.warszawskiej i Obozowej. Dokonano i wpisano do ewidencji przeglądy szczegółowe 4 obiektów inżynierskich. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
4	Budowa ul.Łęczysk	IW-028/00	2003	2008	525,6	950,0	311,9	30,0	9,3	Opracowano dokumentację budowlaną na odcinek ulicy Łęczysk do ul.Zyndrama. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na pozostały odcinek ulicy Łęczysk w rejonie istniejącej zabudowy. Ogłoszone 2-krotnie przetargi nie doprowadziły do wyboru wykonawcy budowy odcinka ul.Łęczysk (jeden z powodu braku ofert, drugi z uwagi na fakt iż najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania). Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
5	Zespół Szkół Zawodowych nr 4 dokończenie	IW-035/00	1993	2005	519,2	2 903,0	50,0	50,0	50,0	Przebudowano dach starego budynku ZSZ Nr 4 i połączono go z nowym. Dokończono elewację na nowej części budynku. Zadanie zakończone.
6	Przebudowa ul.Polnej	IWD-11/03	2004	2006	516,2	850,0	569,0	443,4	136,3	Wykonano jednostronnie chodniki oraz wjazdy bramowe, podbudowę jezdni z krawężnikami. Termin zakończenia robót - 16.08.2006r. Zobowiązania na koniec 2005r. 307,6 tys.zł. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
7	Remont ul.Bursztynowej asfaltowanie	IWD-12/03	2004	2005	516,2	256,0	90,0	245,4	245,4	Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2004r. Zadanie zakończone.
8	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	RD/001/00	1996	2010	474,2	33 245,0	1 000,0	1 500,0	1 384,0	Zakończono realizację chodnika i ścieżki rowerowej w ul.Traugutta. Usunięto usterki stwierdzone w okresie odbioru końcowego zadania. Roboty odebrano w dniu 8.06.2005r. Zrealizowano odc. O dł 371 m kanalizacji deszczowej w ul.Łomżyńskiej i poszerzenie jezdni, podbudowę oraz ustawiono krawężniki 0- umowy termin zakończenia robót 30.07.2006r.. Zobowiązania na koniec 2005 r. - 134,2. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

9	Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	GKMOŚ-5/01	2002	2006	471,0	21 699,4	2 100,0		0,0	Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
10	Przebudowa i modernizacja istniejącego zbiornika bezodpływowego i rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych	GKOŚ-1/04	2006	2006	454,6	1 052,5	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 - do realizacji w 2006 roku.
11	Budowa połączenia ul.Targowej z ul.Graniczną	IW-001/00	2000	2008	451,4	1 320,0	15,0	15,0	11,3	Oplata roczna z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
12	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową	RD-002/00	1995	2010	451,4	12 927,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
13	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	IWD-13/01	2006	2008	448,0	560,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
14	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	ORI-1/03	2005	2005	444,0	541,4	200,0	541,4	440,9	W 2005r. zakupiono sprzęt i rozpoczęto wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim. Zobowiązania na koniec 2005 roku 99,7 tys.zł Zadanie zakończone.
15	OTBS budowa - Budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturą #	IW-GKM-01/01 OTBS	2003	2008	442,4	12 667,3	2 195,0	2 195,0		zadanie realizowane poza budżetem miasta
16	Remont krytej pływalni ul.Piłsudskiego 6	KST-002/00	2006	2006	373,6	150,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
17	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków *	IWD-2/03	2002	2009	370,6	133 642,0	331,0	652,0	258,7	Wniosek "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w ostrołęce i Gminie Olszewo-Borki" otrzymał decyzję Komisji Europejskiej na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Beneficjentem środków będzie OPWiK sp. z o.o. Są przygotowywane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. W ramach umowy z OPWiK o wspólnej realizacji inwestycji wykonano 1902,5 m sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte. Miasto zapewniło materiały a OPWiK robociznę i sprzęt. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni tartanowej przy ul.Witosa 1	WOSS-10/02	2006	2008	368,4	4 300,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
19	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema <sup>wv</sup>	IWD-23/04	2005	2013	354,0	33 451,0	200,0	1 118,2	14,2	W zakresie zadania "Przebudowa ul.Gomulickiego i ul.Gołębiej i przygotowanie dokumentacji" : opracowano studium wykonalności na przebudowę ul.Gołębiej i ul.Gomulickiego oraz złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu ZPORR ze środków EFRR; Wybrano wykonawcę na ułożenie nawierzchni w ul.Gołębiej. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
20	Centrum Kształcenia Praktycznego (termomodernizacja, wymiana stolarki)	CKP-001/00	2006	2006	353,2	745,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

21	Zorganizowanie Wyższej szkoły Zawodowej lub Filii Uczelni	OW/020/00	2006	2008	351,8	2 436,0	0,0			Zadanie nie zostało ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 wykreślenie decyzją Komisji Oceniającej WPI. Zadanie pozainwestycyjne.
22	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	GKMOŚ-01/01	2000	2007	349,8	1 450,0	300,0	140,0	134,6	I etap elektryfikacji targowiska - wykonano roboty ziemne. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
23	Modernizacja stacji paliw MZK	MZK	2006	2006	344,2	350,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza	IWD-27/03	2004	2006	343,2	1 580,0	400,0	150,0	38,2	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Z uwagi na warunki atmosferyczne robot w 2005 roku nie rozpoczęto. Umowny termin realizacji 30.06.2006r. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
25	Termomodernizacja Internatu I LO - II etap	WOKST-13/04	2006	2006	339,2	410,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
26	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst nr 1 *	WOKST-7/04	2005	2006	339,2	1 800,0	1 800,0	700,0	474,6	Opracowano dokumentację projektową. Wymieniono stolarkę okienną w całym obiekcie. Wymieniono instalację odgromową. Z uwagi na warunki atmosferyczne dokończenie robót związanych z dociepleniem dachów oraz wymianą pokrycia dachowego w 2006 roku. Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie. Środki zostaną przekazane miastu w 2006r. w ramach wydatków niewygasających ustalonych przez Samorząd Woj. Maz. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
27	Sala kinowo-konferencyjna przy OCK	WOKST-11/04	2006	2007	337,4	2 500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
28	Przebudowa ul.Zawadzkiego z odwodnieniem	IWD-5/02	2006	2006	337,2	600,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
29	Przedszkole Miejskie nr 7 wymiana okien termoizolacja ścian stropodachu, wymiana inst. C.o. i wod.kan.	WOSS-3/02	2006	2007	337,2	530,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
30	Przedszkole miejskie nr 17 wymiana okien roboty termomodernizacyjne	WOSS-4/02	2006	2010	337,2	500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
31	Przedszkole Miejskie nr 13 termoizolacja budynku	WOSS-5/02	2006	2007	337,2	220,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
32	Przedszkole Miejskie Nr 10 (termomodernizacja, remont dachu, modernizacja systemu grzewczego)	WOSS-11/02	2006	2006	337,2	250,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
33	Przedszkole Miejskie nr 8 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	WOKST-3/04	2006	2007	337,2	318,9	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
34	Przedszkole Miejskie nr 15 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem	WOKST-15/04	2006	2007	337,2	155,5	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

35	Przedszkole Miejskie nr 16 wymiana stolarki okiennej z dokończeniem docieplenia ścian i wymiana rynien	WOKST-16/04	2006	2005	337,2	193,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
36	Budowa ul.Dobrzańskiego do ul.Gorbatowa	IW-026/00	1998	2008	334,6	1 393,0	30,0	30,0	0,0	Opracowano materiały do decyzji o uzyskaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
37	Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	IW-019/00	2003	2008	333,6	7 800,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
38	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul.Żeromskiego)	IW-005/00	2006	2008	331,6	2 470,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
39	Przebudowa ul.Witosa z kanalizacją deszczową (odc. Drogi Nr 627)	IWD-1/04	2005	2009	331,6	6 870,0	100,0	100,0	0,0	Ogłoszane 2-krotnie przetargi nie doprowadziły do wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Witosa ( w 1 przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w 2 przetargu ważna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
40	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	IWD-3/03	2005	2008	330,0	1 100,0	70,0	70,0	0,0	Zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji budowlanej. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
41	Budowa ul.Kaczyńskiej wraz z kan.deszcz.*	IWD-4/03	2002	2011	327,6	4 136,0	1 038,0	1 221,0	1 050,6	W dniu 7.06.2005r. Odebrane prawione roboty zrealizowane w 2004r. W zakresie kanalizacji deszczowej z przykanalikami, usunięcia kolizji gazowych i wodociągowych, przyłączy wody oraz warstwy wiążącej jezdni na odc. 463 mb. W br. Wykonano warstwę ścieralną jezdni, oświetlenie, chodniki ze ścieżką rowerową. Roboty odebrano dnia 1.09.2005r. oraz rozliczono dotację z budżetu państwa. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
42	Wymiana pokryć dachowych z eterniku wraz z utylizacją *	GKMOŚ-1/03	2004	2009	324,8	1 200,0	200,0	200,0	198,7	Dokonano wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących własnością miasta (ul.Partyzantów 6, Padlewskiego 51A, Kouszki 21). Pokryto zobowiązania za 2004 rok w kwocie 31,6 tys.żł Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
43	Termomodernizacja obiektu UM przy Bema *	IWD-28/03	2004	2006	322,8	800,0	655,0	378,0	305,0	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano elewację budynku od strony placu Gen.J.Bema - roboty odebrano 25.11.2005r. . Zobowiązania 35,5 tys.żł Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
44	Budowa ul.Nadnarwiańskiej	IWD-08/01	2006	2006	322,2	490,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
45	Remont budynków ZSZ nr 2 - termomodernizacja tj.docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków	WOKST-4/04	2006	2006	321,2	400,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "remonty kapitalne i modernizacja budynków Zespołu Szkół zawodowych Nr 2"
46	Remont budynków ZSZ Nr 2 - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji co, podłogi	WOKST-5/04	2006	2008	321,2	1 350,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Remonty kapitalne i modernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2"
47	Remont w Sz.Podst. Nr 6 (termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem)	OW-006/00	2006	2006	319,8	635,1	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
48	Zespół Szkół Zawodowych nr 3 ( podłogi stolarka okienna, termomodernizacja, wymiana instalacji co)	WOSS-9/02	2006	2007	318,4	310,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.



49	Budowa pływalni krytej przy ul. Witosa 1	WOKst-12/04	2007	2009	273,6	14 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
50	Remont hali sportowej przy ul. Partyzantów	KST-008/00	2006	2006	245,0	170,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
51	Zespół pełnowymiarowych boisk piłkarskich z oświetleniem i trybunami przy ul. Witosa 1	KST-003/00	2006	2007	244,4	3 650,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
52	Modernizacja budynku Internatu I LO (roboty wewnętrzne)	OW-06/01	2006	2006	243,8	650,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
53	Modernizacja obiektu w Sz.P. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	OW-007/00	2006	2007	240,6	1 541,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
54	Przebudowa geometrii skrzyżowania ul. Sierakowskiego z ul. Padlewskiego	IWD-1/02	2006	2006	240,4	200,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Budowa ul. Padlewskiego do granic miast gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego"
55	Budowa infrastruktury tech. przy udziale mieszkańców w tym s.kan.sanit. i s.wod.	IW-030/00	2001	2008	239,8	6 800,0	800,0	899,0	673,8	Zakończono roboty rozpoczęte w 2004 roku: remont ul. Magazynowej, budowę oświetlenia ulicznego ulic: Siewnej, Żniwnej, Zbożowej, Sybiraków i Żytniej - roboty odebrano 17.01.2005r.. Opracowano dokumentację projektową na budowę: ul. Jarzębinowej (odc. Od ul. Leśnej do ul. Grabowej) i ul. Grabowej (odc. od ul. Topolowej do ul. Ogródkowej); ulicy denisiewiczza z odwodnieniem i oświetleniem; ulicy Makowej; ulicy Lawendowej; ulicy Krasickiego i ulicy Wilczej z odwodnieniem; ulicy Wybickiego; ulicy Kmicica; ulicy Krzywej i odcinka ulicy Insurekcyjnej do ul. Krzywej. W przygotowaniu zlecona przez społeczne komitety dokumentacja projektowa na budowę: odcinka ul. Komisji Edukacji Narodowej, ulicy Agrestowej i Malinowej. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: ulicy Grodzkiej, ul. Kasprowicza, ul. Niewiarowskiego, ul. Morelowej, Wiaśniowej, Brzoskwiniowej. Wykonano : 257mb jezdni ul. Różanej - odebrano 21.12.2005r., 143 mb jezdni ul. Tęczowej wraz z wjazdami bramowymi - odebrano 14.12.2005r., kanalizację deszczową w ul. Szkolej, chodnik w ul. 11 Listopada 17 i 19. W trakcie wykonania budowa ul. Kmicica z odwodnieniem - umowy termin zakończenia robót 30.05.2006r. Zobowiązania na koniec 2005r. - 305,8 tys. zł Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
56	Wymiana sieci przyłącznych i rozdzielczych os. Centrum II e #	OPEC-1/02	2007	2007	239,6	375,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010. Zadanie realizowane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
57	Przedszkole Miejskie nr 5 Oddz. Integracyjny likwidacja barier architektonicznych, termomodernizacja budynku	WOSS-2/02	2006	2008	239,6	326,9	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
58	Modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WOSS-1/03	2006	2008	239,6	2 116,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
59	Zespół Szkół nr 3 docieplenie i odnowienie elewacji	WOSS-2/03	2007	2007	239,2	201,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
60	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	GKOŚ-2/04	2005	2005	239,0	1 116,1	1 125,7	1 116,1	995,4	W ramach adaptacji uzyskano 18 lokali socjalnych. W styczniu 2006r. Budynek został zasiedlony. Zobowiązania na koniec 2005 r. 28,7 tys. zł Zadanie zakończone.

61	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody *	IWD-1/03	1998	2010	238,2	8 500,0	1 027,0	671,6	20,0	Podpisano umowę z OPWiK o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej m.in. budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Boh. Warszawy i ul. Goworowskiej, zgodnie z którą Miasto zapewnia materiały, a OPWiK robocizną i sprzęt. Wykonano sieć wodociagową dł. 2480 m na os. Łazek - II etap. Miasto zapewniło materiały, a OPWiK sp. z o.o. robocizną i sprzęt. Zapłacono zobowiązania za 2004 rok. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
62	Przebudowa ul. Prądyńskiego wraz z parkingiem i ul. Insurekcyjnej	IWD-020/01	2001	2007	237,8	1 400,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Przebudowa ul. Prądyńskiego II etap
63	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Gomulickiego 13	WOKST-11/04	2006	2007	237,4	500,0	0,0			Zadanie ujęte w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema miasta Ostrołęki". Wpisane w projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 w ramach zadania "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema"
64	MOPR - wymiana wentylacji nawiewno-wywiewnej w "Tanim Barze"	SSM-1/04	2004	2006	237,0	137,3	0,0			Zadanie ujęte w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema miasta Ostrołęki". Wpisane w projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 w ramach zadania "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema"
65	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Internat	IW-031/00	1994	2007	233,8	1 750,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
66	Modernizacja boksu garażowego ul. B. Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpożarowego)	IWD-10/02	2001	2005	233,0	551,2	50,0	50,0	22,5	Zapłata za nadbudowę obiektu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone.
67	Budowa myjni samochodowej z urządzeniami technologicznymi, podczyszczalnią ścieków oraz recyklingiem wody myjącej (MZK)	MZK-1/04	2006	2007	232,4	895,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
68	Budowa budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	GKMOŚ-3/02	2009	2010	230,0	3 700,0				Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
69	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 na mieszkania pełnowartościowe	GKMOŚ-4/02	2004	2006	230,0	1 800,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
70	Remont kapitalny budynku I AWP 42	GKMOŚ-6/02	2006	2007	230,0	2 150,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
71	Budowa budynku mieszkalnego celem przekwaterowania mieszkańców budynku I AWP 42	GKMOŚ-5/02	2006	2008	230,0	5 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
72	Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II	GKMOŚ-20/02	2007	2008	229,8	850,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
73	Kanalizacja deszcz. dla odwodnienia terenu ograniczonego ul. Goworowską, Srebrną, Pomian	IW-006/00	2006	2007	229,4	910,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Przebudowa ul. Goworowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem"

74	Modernizacja budynku Zespołu placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	ZPS-004/00	2002	2007	229,0	1 161,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
75	Budowa ul.Żołnierzy Armii Krajowej	IW-022/00	1997	2006	228,2	245,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
76	Wykup nieruchomości	GGN-01/01	2005	2005	227,8	300,0	300,0	300,0	30,0	Wykupiono grunty zajęte pod ulice: Kołobrzeska, Kuklińskiego, Kaczyńska. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
77	Pomoc wspólnotom mieszkaniowym w zak.dociepleń, remont bud. i modernizacji instalacji	GKMOŚ-3/01	2006	2007	226,8	300,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
78	Remont budynków Urzędu Miejskiego	IWD-12/02	2004	2007	222,0	639,8	100,0	278,3	278,3	Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2004r. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
79	USC, Straż Miejska nawierzchnia przed budynkiem, elewacja, zagospodarowanie terenu, twarde łącze komputerowe	IWD-13/02	2006	2008	222,0	285,0	0,0			Zadanie pod nazwą "Renowacja budynku przy ul.Beraka Joselewicza 2 wraz z otoczeniem o utworzenie strefy bezpieczeństwa i zapobieganiu przestępczości, a także adaptacja pomieszczenia na cele Informacji Turystycznej i Promocji Gospodarczej" , ujęten w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema miasta Ostrołęki" . Wpisane w projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 w ramach zadania "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema"
80	Remont dachu na Zespole Szkół nr 3	OW-003/00	2005	2005	221,6	229,0	132,0	229,0	226,7	Docieplono dach oraz wymieniono pokrycie dachowe. Roboty odebrano 4.10.2005r. Zadanie zakończone
81	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	WOKST-6/04	2006	2009	221,2	770,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
82	Boisko sportowe przy Szkole Podst. nr 10	WOKST-8/04	2005	2007	219,8	1 750,0	400,0	400,0	124,2	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano odwodnienie projektowanych boisk. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
83	Dokończenie budowa bloku żywieniowego w Szkole Podst. Nr 10	WOKST-17/04	2007	2007	219,8	1 500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
84	Remont budynków ZSZ Nr 1	OW/9/00	2006	2010	219,2	509,7	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
85	Przebudowa ul.Bojowników	IWD-13/03	2004	2005	216,2	310,0	297,8	185,0	185,0	Wykonano: 162 mb kanalizacji deszczowej oraz ciąg pieszo-jezdny o dł. 153 m. Roboty odebrano 21.10.2005r. Zadanie zakończone
86	Przebudowa ul.Ogródkowej	IWD-14/03	2004	2007	216,2	770,0	300,7	300,7	0,0	Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia robót 30.09.2007 r.Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
87	Remont ul.V Pułk Ułanów	IWD-15/03	2007	2007	216,2	220,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
88	Remont ul.Turskiego	IWD-16/03	2006	2006	216,2	528,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
89	Budowa ul.Skowrońskiego	IWD-17/03	2006	2006	216,2	652,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
90	Budowa ul.Korczaaka	IWD-20/03	2005	2008	216,2	1 400,0	100,0	30,0	0,0	Zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji budowlanej. Termin realizacji 30.04.2006r. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
91	Budowa ul.Wspólnej	IWD-25/03	2007	2009	216,2	450,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
92	Remont ul.Sportowej z kanalizacją deszczową	IWD-10/04	2007	2007	216,2	110,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 realizacja w ramach inwestycji wspólnych

93	Remont ul.Bogusłowskiego z odwodnieniem	IWD-11/04	2006	2006	216,2	300,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
94	Poszerzenie ul.Sygietyńskiego i ul.Celulozowej	IWD-12/04	2006	2006	216,2	240,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
95	Remont ul.H.Sawickiej	IWD-13/04	2006	2006	216,2	105,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
96	Wybudowanie parkingu oraz kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Parkowej oraz remont chodnika po stronie numeracji parzystej ulicy	IWD-14/04	2006	2006	216,2	105,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogowej z budową kanalizacji deszczowej w ul.Parkowej"
97	Remont ul.Partyzantów	IWD-16/04	2006	2006	216,2	260,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
98	Remont ul.W.Bielik i Makarowej	IWD-17/04	2006	2006	216,2	260,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
99	Remont ul.Berlinga	IWD-22/04	2006	2006	216,2	300,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
100	Budowa chodników w ul.Prusa jednostronnie	IWD-21/03	2005	2006	216,0	200,0	50,0	50,0	50,0	Wykonano 461 m2 chodnika i odebrano 27.06.2005r. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010. Pod nazwą "Budowa chodników w ul.Prusa"
101	Przebudowa chodnika przy ul.11 Listopada na odc. od ul.Bogusłowskiego do ul.Inwalidów Wojennych	IWD-3/04	2005	2006	216,0	316,0	50,0	20,0	0,0	Z powodu braku mocy wykonawczych OPWiK Sp.z o.o. Nie została przebudowana sieć wodociągowa azbestowa znajdująca się na pod chodnikiem przy ul. 11 Listopada na odc. Od.ul. Bogusłowskiego do ul.Inwalidów Wojennych. W związku z powyższym nie można było przebudować chodnika. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
102	Remont nawierzchni w ul.Gorbatowa	IWD-20/02	2007	2007	161,6	350,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
103	Modernizacja terenu szkolnego Gimnazjum nr 1	OW-007/00	2006	2008	140,6	490,6	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
104	Budowa ul.Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo-Borki	IWD-10/03	2006	2007	140,4	350,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 realizacja w ramach zadania "Budowa ul.Padlewskiego do granic miasta z gminą Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego"
105	Modernizacja Szkoły podstawowej Nr 2 - II etap	WOKST-14/04	2006	2006	137,2	330,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "Remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 z zagospodarowaniem terenu"
106	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK *	MZK-2/04	2004	2007	134,4	1 922,2	500,0	597,2	597,1	Zakupiono 1 autobus ekologiczny dla potrzeb miasta i przekazano protokołem odbioru dla MZK w Ostrołęce. Zapłacono zobowiązania za 2004r. W kwocie 175,0 tys.żł Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
107	Zakup nowych autobusów MZK	MZK-3/04	2006	2009	134,4	4 500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
108	Remont zespołu kortów tenisowych przy ul.Hallera wraz z budynkiem zaplecza	WOSS-1/03	2006	2007	130,4	230,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
109	Remont Kapitałny II LO	OW/10/00	2007	2007	130,2	670,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

110	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej (ogrodzenie)	ZPS-003/00	2005	2005	129,2	134,0	114,0	134,0	132,6	Wykonano ogrodzenie terenu DPS od strony ul.Rolnej zakupiono i zamontowano przęsła metalowe na fundamentach betonowo-klinkierowych oraz słupki betonowo - klinkierowe.
111	Termomodernizacja i remont w Sz.Podst. Nr 8 i Gimnazjum nr 2	OW-008/00	2006	2006	129,0	2 142,9	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
112	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4	OW-004/00	2006	2006	128,8	454,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
113	Modernizacja SUW Leśna #	OPWiK-4/02	2006	2008	128,4	2 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
114	Regeneracja istniejących i budowa nowych studni głębinowych SUW Kurpiowska i Leśna #	OPWiK-3/02	2006	2010	128,4	1 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
115	Modernizacja budynku I LO etap II - roboty wewnętrzne	WOSS-4/03	2006	2006	128,0	1 170,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
116	Oświetlenie ul.Goworowskiej od ul.Sadowej do przejazdu PKP	IW-014/00	2000	2006	127,8	340,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
117	Wymiana sieci ciepłej w ul.Witosa odc. M1-K20 (od ul.Traugutta - ul.Zielona) #	OPEC	2005	2005	126,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0		Zadanie realizowane poza budżetem miasta.
118	Budowa Przedszkola Miejskiego os.Centrum	WOSS-7/02	2006	2007	125,8	2 541,5	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
119	Ul.Dobrzańskiego od Gorbatowa do ul.Goworowskiej	IW-027/00	2006	2008	125,4	1 720,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
120	Wymiana sieci ciepłej w ul.Korczaka odc.K IV/326 - do ul.Goworowskiej #	OPEC	2008	2008	124,0	1 200,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
121	Wymiana sieci ciepłej "Spinka" odc. K20 (przy ul.Witosa) - do ul.Zawadzkiego ("Omnis") #	OPEC	2006	2006	124,0	400,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
122	Wymiana sieci ciepłej w ul.Brata Zenona Żebrowskiego (odc.Statoil - ul.Goworowska) #	OPEC	2008	2008	124,0	450,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
123	Wymiana sieci ciepłej "M" odc.M1 - M3 w ul.Traugutta (od ul.Parkowej do ul.Witosa) #	OPEC	2009	2009	124,0	2 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
124	Wymiana sieci ciepłej os. Awaryjne Wojciechowice #	OPEC	2006	2006	123,2	650,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
125	Wymiana rozdzielczych i os. sieci ciepłych na os.Traugutta #	OPEC	2006	2006	123,2	950,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

126	Budowa ul.Grodzkiej	IWD-2/04	2006	2006	122,2	350,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 realizacja w ramach inwestycji wspólnych.
127	Budowa ul.Wiaduktowej	IWD-021/01	2006	2006	122,0	330,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
128	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie remont budynku biurowego	WOSS-14/02	2002	2006	122,0	165,9	0,0			Zadanie ujęte w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema miasta Ostrołęki" . Wpisane w projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 w ramach zadania "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema"
129	Remont ul.Celnej wraz z kan.deszczową	IWD-5/03	2007	2008	121,6	500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
130	Remont ul.Fornalskiej z odwodnieniem	IWD-6/03	2006	2006	120,2	220,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
131	Remont ul. Mazurskiej	IWD-7/03	2006	2006	120,2	150,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
132	Remont Zespołu Szkół Nr 3	WOSS-8/02	2006	2008	118,4	376,1	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
133	Budowa ul.Nowopomian - II etap	IW/040/00	2006	2008	116,2	2 788,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
134	Budowa ul.Grabowa	IWD-19/03	2007	2009	116,2	700,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
135	Budowa ul.M.Dąbrowskiej	IWD-23/03	2008	2009	116,2	480,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
136	Budowa ul.Żeromskiego do granic miasta	IWD-24/03	2007	2009	116,2	800,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 pod nazwą "przebudowa ul.Żeromskiego etap I"
137	Poszerzenie ul.Krańcowej	IWD-26/03	2007	2008	116,2	600,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
138	Budowa ul.Lelewela	IWD-4/04	2007	2007	116,2	280,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
139	Budowa ul.Kasprowicza	IWD-5/04	2006	2006	116,2	410,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
140	Budowa ul.Wiejskiej	IWD-6/04	2007	2007	116,2	940,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
141	Budowa ul.Karłowicza	IWD-7/04	2007	2007	116,2	415,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
142	Budowa ul.Szymanowskiego	IWD-8/04	2007	2007	116,2	520,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
143	Budowa ul.Chelmońskiego	IWD-9/04	2007	2007	116,2	275,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
144	Budowa ul.Konarskiego	IWD-15/04	2007	2007	116,2	405,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
145	Budowa ul.Okopowa	IWD-18/04	2007	2007	116,2	900,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
146	Budowa ul.Akacyjowa	IWD-19/04	2007	2007	116,2	450,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
147	Budowa ul.Redutowa	IWD-20/04	2007	2007	116,2	900,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
148	Przebudowa ul.Fortowa	IWD-21/04	2007	2007	116,2	900,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
149	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowa	IWD-26/04	2004	2005	116,2	160,0	115,0	117,0	159,9	W 2004 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową. W 2005 r. nawierzchnia brukowa - 888 m2 zakończona i odebrana w dniu 5.07.2005r. Zadanie zakończone
150	Chodnik w ul.Kwiatowej	IWD-18/03	2006	2008	116,0	240,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.

151	Budowa chodników w ul.Starowiejskiej - jednostronnie	IWD-22/03	2006	2006	116,0	200,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
152	Przebudowa ul.Goworowskiej z kanalizacją deszczową	IW-023/00	2006	2011	115,8	12 000,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
153	Budowa ul.Łąkowej z odwodnieniem	IWD-8/03	2006	2007	115,6	130,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010 realizacja zadania w ramach inwestycji wspólnych.
154	Budowa ul.Spokojnej	IWD-9/03	2006	2006	115,6	125,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
155	Budowa odcinków ulic Brata Z.Żebrowskiego i ul.Nowopomian z odwodnieniem	IWD-12/01	2008	2009	115,4	1 200,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
156	Budowa ul.Wilczej	IWD-023/01	2006	2006	113,8	201,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
157	Informatyczny System Zarządzania Obiektami Ciepłowniczymi	DG-004/00	2008	2008	113,4	1 500,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
158	Rozbudowa hotelu MOSIR ul.Witosa 1	KST-006/00	2007	2008	21,0	1 130,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
159	Zespół Szkół Nr 5 hala sportowa wytłumienie sufitu	WOSS-16/02	2006	2006	19,0	300,0	0,0			Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
160	Budowa ul.Lenartowicza		2007	2007		560,0				Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
161	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji		2005	2008		1 000,0		100,0	100,0	Przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej w Radomiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w celu dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia. Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
162	Połączenie SUW "Kurpiowska" i SUW "Leśna" #	OPWiK	2006	2007		1 000,0				Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
163	Program "Droga na Ostrołękę"X		2006	2007		800,2				Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
164	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej		2005	2005		130,8		130,8	129,7	Zakupiono fotoradar dla Straży Miejskiej
165	Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej nr 5*		2004	2005		1 690,0		44,8	44,8	Uregulowano zobowiązanie za roboty wykonane w 2004 roku w kwocie 29,8 tys.zł. Zadanie zakończone.
166	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1		2004	2005		1 245,0		15,0	15,0	Uregulowano zobowiązania za roboty wykonane w 2004 roku. Zadanie zakończone.
167	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul.Rolna 27		2005	2005		207,7		207,7	207,7	Zakupiono 15-osobowy samochód dla DPS do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes Sprinter, współfinansowany przez PFRON
168	Przebudowa odcinka ul.Żeromskiego		2005	2006		667,0		782,0	7,3	Złożono wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku w ramach wydatków niewygasających ustalonych przez Urząd Marszałkowski Woj..Maz. W drodze przetargu wybrano wykonawcę na przebudowę odcinka ul.Żeromskiego

169	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice		2005	2007		3 700,0			0,0	Zadanie ujęte w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006-2010.
170	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza i Chemicznej		2004	2005		340,0		340,0	27,8	Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Sienkiewicza i ul. Chemicznej. Zobowiązania na koniec 2005 roku 276 tys. zł. Zadanie zakończone.
<b>OGÓLEM</b>								<b>37 152,2</b>	<b>25 777,7</b>	
* udział środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska								3 492,6	2 135,9	
# środki innych jednostek będących realizatorami zadań								4 395,0		

**Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na realizację zadań w 2005 roku :**

nazwa zadania	wartość środków pozyskanych	nazwa źródła
Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	11 755,5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZRORR
Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową	183,0	dotacja celowa na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego
Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	350,0	Bank Gospodarstwa Krajowego (z funduszu dopłat na podstawie zawartej umowy)
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27	150,0	PRFON